

GLI INTERVENTI DA FINANZA PUBBLICA

In aggiunta alle strategie di intervento individuate nell'ambito del Programma degli Interventi, di seguito si riporta la descrizione delle opere coperte da finanziamenti pubblici, per le quali la Regione Campania ha individuato GORI quale soggetto attuatore:

- **INT. 1207 - RI.GR.199 - COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA - OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA - INTERVENTI DI TIPO A B1 - I° STRALCIO FUNZIONALE.**

L'intervento è finalizzato all'eliminazione degli scarichi in ambiente, attivare le condotte esistenti e quelle realizzate con Fondi Fio e realizzare nuove estensioni e sostituzioni della rete fognaria. A tale riguardo si rileva che l'ARCADIS - subentrata nelle funzioni di Commissario delegato per la prosecuzione ed il completamento delle iniziative già programmate per il superamento del contesto di criticità socio/economico/ambientale in atto nel bacino idrografico del fiume Sarno - ha individuato GORI quale soggetto attuatore, con finanziamento pari a 3,7 milioni di euro a carico della stessa ARCADIS, degli interventi di completamento delle opere previste nel suddetto progetto individuate attraverso specifico protocollo di intesa tra GORI e ARCADIS del 25 novembre 2015. Successivamente, con Decreto Dirigenziale n.571 del 28/11/2018, la Regione Campania ha decretato di ammettere a finanziamento, con Obiettivo Specifico 6.3 di cui al POR Campania FESR 2014 – 2020, l'intervento in parola – già finanziato con le risorse stanziato con la Determinazione della Regione Campania n.112 del 25/03/2016 – ed in pari data è stata stipulata apposita Convenzione tra il Responsabile di Obiettivo Specifico (ROS) della Regione Campania e la GORI S.p.A., acquisita in atti al protocollo GORI n.50120. Lo stato di avanzamento dei lavori è al 95%.

- **INT. 7202 - RI.GR.93 - COMUNE DI ERCOLANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DELLA LOCALITÀ SAN VITO - LOTTO A 2° STRALCIO.**

Con Decreto Dirigenziale n.119 del 22/09/2015, la Regione Campania, ha assegnato al Comune di Ercolano in via definitiva il finanziamento di € 2.441.265,44 per la realizzazione delle opere in oggetto, per le quali GORI S.p.A. era stata individuata quale Soggetto Attuatore, giusta convenzione stipulata in data 11/01/2008 con rep. n. 5968 tra Comune di Ercolano, Ente D'Ambito Sarnese Vesuviano e la GORI S.p.A.

A seguito dell'espletamento della gara d'appalto, in data 04/11/2016 veniva sottoscritto tra la GORI e l'impresa aggiudicataria, il contratto di appalto – REP 757 - per l'importo netto di € 1.841.206,41, oltre IVA. In particolare, il progetto prevedeva la realizzazione di una serie di collettori fognari di vario diametro a servizio della zona di San Vito nel Comune di Ercolano. In data 25/11/2016 si procedeva alla consegna dei lavori alla ditta appaltatrice e, conseguentemente venivano iniziate da parte

dell'impresa le operazioni di scavo e di posa dei collettori fognari previsti nella zona a valle della via Benedetto Cozzolino. Successivamente, a seguito della risoluzione, per grave inadempimento della appaltatrice con verbale di somma urgenza del 06/10/2017, sono stati affidati ad altra impresa gli interventi necessari per la messa in sicurezza e mantenimento delle aree di cantiere e più in generale, dei luoghi interessati dai lavori, nonché il completamento dei corpi d'opera in corso di esecuzione all'atto della risoluzione contrattuale; tale affidamento ha consentito di poter portare a completamento e conseguentemente mettere in esercizio tutto lo schema fognario, previsto dal progetto finanziato, della zona a valle di Via Benedetto Cozzolino, restando pertanto a farsi esclusivamente la parte di sistema fognario previsto a monte della suddetta strada.

Al fine di procedere al definitivo completamento delle opere GORI ha provveduto alla redazione del progetto di completamento dei lavori per complessivi € 2.183.205,84, trasmesso in data 16/01/2019 al Comune di Ercolano. Ad oggi si resta in attesa della presa d'atto e condivisione da parte del Comune di Ercolano del progetto esecutivo delle opere di completamento.

• **INT 7301 (EX RI.GR. 179) “COMUNE DI BRUSCIANO – COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE”.**

La Regione Campania, con Decreto n. 707 del 24/10/2016, ha assegnato programmaticamente a GORI il finanziamento di € 1.794.406,27 (IVA esclusa) quale soggetto attuatore dell'intervento di Completamento della rete fognaria comunale. Successivamente, con Decreto Dirigenziale n.186 del 18/09/2019, la Regione Campania ha decretato di ammettere definitivamente a finanziamento l'intervento “Comune di Bruscianno - interventi per il completamento ed il collettamento della rete fognaria” con Soggetto Attuatore GORI S.p.A per un importo pari ad € 1.406.188,33. I lavori hanno avuto inizio ad ottobre del 2017 e sono ultimati in data 23/12/2020.

• **INT. 7305 RI.GR.170 – COMUNE DI TORRE DEL GRECO – COLLETTAMENTO DEI REFLUI ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FOCE SARNO.**

Il sistema fognario del comune di Torre del Greco convoglia attualmente i reflui agli impianti di depurazione comunali di “S. Giuseppe alla Paludi” e “Villa Inglese”, il cui funzionamento risulta limitato ai soli pretrattamenti. A valle di tali processi i reflui sono immessi in mare a mezzo di condotte sottomarine ad una distanza di circa 1 km dalla linea di costa. Gli interventi per l'adeguamento del sistema fognario comunale e il convogliamento dei reflui all'impianto di depurazione di Foce Sarno, inizialmente di competenza del Commissariato Tutela Acque, sono stati recepiti nel nuovo progetto RI.GR.170 redatto dalla GORI, sulla base di scelte strategiche condivise con l'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, la Regione Campania e il Comune di Torre del Greco.

Il progetto, ricompreso tra gli interventi regionali necessari al risanamento della linea di costa del Golfo di Napoli, prevede un investimento complessivo di 35 milioni di euro per la realizzazione di in-

terventi per il collettamento a depurazione dei reflui verso l'impianto di depurazione Foce Sarno, recentemente adeguato allo scopo, attraverso la realizzazione di una condotta premente sottomarina dall'approdo San Giuseppe alle Paludi all'approdo Villa Inglese, la posa di collettori a gravità con posa tradizionale ed in microtunnelling, la realizzazione di impianti di sollevamento ex novo ed il collegamento alla galleria di Torre Annunziata tramite la quale i reflui perverranno all'impianto di depurazione di Foce Sarno. La Regione Campania, con Decreto n.686 del 24/10/2016, ha assegnato programmaticamente alla GORI il finanziamento di € 35.000.000 (IVA esclusa) quale soggetto attuatore. Per questo intervento, nel corso del 2017 è stata avviata e conclusa la procedura di assoggettabilità a V.I.A. Si è poi proceduto alla indizione e chiusura della conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo ed al conseguente avvio della procedura espropriativa e della successiva progettazione esecutiva. Nel corso del 2018 si sono espletate le procedure espropriative con la successiva pubblicazione ed aggiudicazione del bando di gara. L'assegnazione definitiva del finanziamento da parte della Regione Campania è avvenuta con decreto 140 del luglio 2019 per un importo complessivo di Quadro economico rimodulato post gara di € 33.283.283,57. La consegna definitiva dei lavori è avvenuta nel mese di maggio 2020.

• **INT 2230 (EX RI.GR.156) "COMUNE DI SORRENTO -OPERE DI ALLACCIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA ALLA GALLERIA CONSORTILE PER LA DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE MARINA GRANDE".**

La Regione Campania, con Decreto n. 687 del 24/10/2016, ha assegnato programmaticamente alla GORI il finanziamento di € 3.400.000,00 (IVA esclusa) quale soggetto attuatore. Per l'intervento descritto, che prevede la dismissione dell'esistente impianto di depurazione di "Marina Grande" ed il collegamento della rete fognaria ad esso afferente alla galleria comprensoriale per il convogliamento dei reflui all'impianto di depurazione di "Punta Gradelle", nel corso del 2017 si è avviata e conclusa la progettazione definitiva che è stata approvata in sede di conferenza dei servizi. Nel corso del 2018 è stata espletata la procedura ad evidenza pubblica (procedura aperta) per l'appalto dei lavori.

L'assegnazione definitiva del finanziamento da parte della Regione Campania è avvenuta con decreto 141 del luglio 2019 per un importo complessivo di Quadro economico rimodulato post gara di € 3.184.652,23 e la consegna dei lavori è avvenuta nel mese di giugno del 2020.

• **INT 7309- COMUNE DI BOSCOREALE- OPERE DI COLLETTAMENTO DELLA RETE FOGNARIA, ZONA CENTRO, INTERVENTI DI TIPO A - B1".**

L'intervento prevede l'estensione della rete fognaria comunale ed il collettamento ai sistemi comprensoriali. L'intervento rientra tra quelli programmati di cui alla Delibera di giunta n. 732 del 13/12/2016, per l'importo complessivo di € 6.800.000,00 (IVA esclusa) con GORI in qualità di Soggetto Attuatore. Con successivo Decreto dirigenziale n.50 del 30 gennaio 2018 la Regione Campania

ha approvato i criteri e gli indirizzi regolanti i rapporti tra il RUA e GORI, in qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento in oggetto, per la gestione del finanziamento assegnato. Il progetto esecutivo è stato verificato, validato ed approvato dalla GORI ed è in corso la procedura espropriativa in quanto non è stato possibile portare a termine l'acquisizione in via bonaria di alcuni fondi da asservire per la posa di un collettore da parte dell'amministrazione comunale. Ai fini dell'ammissione provvisoria a finanziamento, nel novembre 2020, GORI ha trasmesso alla Regione Campania la documentazione di cui al punto 1.b.5) del Decreto Regionale n.50 del 30/01/2018, e, successivamente, a seguito di nota della Regione Campania del febbraio 2021, è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta.

• **INT 7310 (EX RI.GR. 101) "AREA NORD – COMUNE DI BOSCOREALE – ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN ZONA PASSANTI" .**

L'intervento di estensione del servizio fognario in zona Passanti rientra tra quelli programmati di cui alla Delibera di giunta n. 732 del 13/12/2016, per l'importo complessivo di € 7.170.000,00 (IVA esclusa) con GORI in qualità di Soggetto Attuatore. Con successivo Decreto dirigenziale n.123 del 15/07/2019 la Regione Campania ha approvato i criteri e gli indirizzi regolanti i rapporti tra il RUA e GORI, in qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento in oggetto, per la gestione del finanziamento assegnato. Nel corso del 2020 è stata espletata la procedura ad evidenza pubblica (procedura aperta) per l'appalto dei lavori.

L'intervento è stato ammesso definitivamente a finanziamento con Decreto Dirigenziale n.75 del 06/07/2020 e successivo Decreto di rettifica n.78 del 08/07/2020, per un importo complessivo di Quadro economico rimodulato post gara di € 5.404.306,16. I lavori sono stati consegnati il 21/10/2020 e sono ad oggi in esecuzione.

• **INT 7261 "COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA, REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA BACINO DI VIA FONTANELLE".**

L'intervento prevede l'estensione della rete fognaria nel Bacino di Via Fontanelle nel Comune di Castellammare di Stabia. L'intervento rientra tra quelli programmati di cui alla Delibera di giunta n. 732 del 13/12/2016, per l'importo complessivo di € 2.500.000,00 (IVA esclusa) con GORI in qualità di Soggetto Attuatore. Con successivo Decreto dirigenziale n.51 del 30 gennaio 2018 la Regione Campania ha approvato i criteri e gli indirizzi regolanti i rapporti tra il RUA e GORI, in qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento in oggetto, per la gestione del finanziamento assegnato.

Nel corso del 2019/2020 è stata espletata la procedura ad evidenza pubblica (procedura aperta) per l'appalto dei lavori. L'intervento è stato ammesso definitivamente a finanziamento con Decreto Dirigenziale n.53 del 27/05/2020 per un importo complessivo di Quadro economico rimodulato post gara di € 1.977.995,03. I lavori sono stati consegnati il 24/06/2020 e sono ad oggi in esecuzione.

- **INT 7266 “COMUNE DI SIANO – OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA – INTERVENTO A-B1”.**

L'intervento rientra tra quelli programmati di cui alla Delibera di giunta n. 732 del 13/12/2016, per l'importo complessivo di € 3.335.019,00 (IVA esclusa) con GORI in qualità di Soggetto Attuatore. Con successivo Decreto dirigenziale n.52 del 30 gennaio 2018 la Regione Campania ha approvato i criteri e gli indirizzi regolanti i rapporti tra il RUA e GORI, in qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento in oggetto, per la gestione del finanziamento assegnato. L'EIC, con deliberazione n. 23 del 02/12/2020, ha approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto. GORI ha pertanto predisposto il progetto esecutivo il quale ad oggi, è sottoposto al procedimento di verifica ai sensi dell'art.26, del D. Lgs. 50/2016.

- **IMPIANTO DI DEPURAZIONE FOCE SARNO. RETE DI COLLETTORE (PROG. 3/120). EMISSARIO DI GRAGNANO, CASOLA, LETTERE, S. MARIA LA CARITÀ E CASTELLAMMARE DI STABIA.**

Con ordinanza Commissariale n.488 del 17/10/2001 fu approvato il progetto esecutivo dell'intervento con individuazione delle risorse rese disponibili a valere sui fondi di cui alla deliberazione CIPE n.52 del 21/04/99. Con ordinanza commissariale n.023 del 13/06/2012 il commissario di governo delegato es O.P.C.M. n. 3849/2010 e successive, in attuazione della specifica norma, ha provveduto a restituire agli enti ordinariamente competenti le opere in corso ed in particolare, ha trasferito alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema l'intervento denominato: “Prog. N. PS3/120 – Impianto di depurazione alla foce del fiume Sarno. Rete di collettore. Emissario di Gragnano, Casola, Lettere, S. Maria la Carità e Castellammare di Stabia”. La Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema è pertanto subentrata al contratto di appalto rep. n.13583 del 14/09/2004 in essere per i lavori di realizzazione dell'intervento.

A seguito del contenzioso incorso tra la Regione Campania e l'impresa esecutrice, con verbale del 01/08/2017, successivo Decreto Dirigenziale n.66 del 30/01/2018 e Deliberazione della Giunta Regionale n.252/2019, la Regione Campania ha individuato GORI quale “soggetto attuatore” per il completamento dell'intervento del “cd. Collettore di Gragnano” con D.D.G.R n.211 del 27/11/2019 l'intervento è stato ammesso definitivamente a finanziamento per un importo complessivo di € 5.667.621,59 oltre IVA.

Nel corso del 2020 sono state completate le attività per la predisposizione del progetto esecutivo con l'adeguamento dei calcoli delle opere strutturali alle Nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui alla NCT

2018, nel frattempo emanate. Il progetto esecutivo è ad oggi sottoposto al procedimento di verifica ai sensi dell'art.26, del D. Lgs. 50/2016. Allo stato, a seguito della registrazione dei Decreti di esproprio da parte della Regione Campania, GORI sta avviando la procedura di notifica alle ditte proprietarie catastali relative ai predetti Decreti.

• **INT 7308 COMUNE DI NOCERA INFERIORE – COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA I LOTTO.**

Con Decreto del Direttore Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema n. 157 del 22.03.2018, GORI S.p.A. è stata individuata quale Soggetto Attuatore dell'intervento denominato "Opere di completamento della rete fognaria del Comune di Nocera Inferiore (SA) – Interventi di tipo A-B1", come aggiornato e modificato da GORI con l'intervento denominato: "Int.7308 - Comune di Nocera Inferiore completamento della rete fognaria - 1° lotto". In data 19/04/2018, tra la Direzione Generale Difesa Suolo e l'Ecosistema della Regione Campania, GORI S.p.A., Comune di Nocera Inferiore e Gestione Commissariale del soppresso Ente D'Ambito Sarnese Vesuviano è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa con cui, tra l'altro, è stata individuata la soc. GORI S.p.A. come Soggetto Attuatore dell'intervento "Int.7308 - Comune di Nocera Inferiore completamento della rete fognaria

- 1° lotto" fino alla concorrenza dell'importo di € 3.000.000,00.

A seguito delle intervenute approvazioni del progetto definitivo GORI S.p.A. ha predisposto il progetto esecutivo dell'intervento di primo lotto denominato "Comune di Nocera Inferiore completamento della rete fognaria – 1° lotto" di importo pari a complessivi € 4.864.430,00, IVA esclusa, di cui € 3.693.510,25 per lavori ed € 1.170.919,75, atto ad eliminare tutti i 15 scarichi censiti nei torrenti Cavaiola, Solofrana e Alveo Comune Nocerino, conformemente al Progetto definitivo approvato in Conferenza dei Servizi in data 13/03/19 e dall'Ente Idrico Campano con la predetta Delibera n.17 del 11/04/2019.

Tuttavia, in considerazione dei limiti della disponibilità finanziaria fissata all'art 3 del Protocollo in € 3 MLN, GORI S.p.A. ha altresì predisposto il progetto esecutivo dell'intervento di primo lotto denominato "Int.7308 – Comune di Nocera Inferiore completamento della rete fognaria – 1° lotto – Stralcio A" - CUP: H35E18000040001, di importo pari a complessivi € 3.000.000,00, IVA esclusa, che consente l'eliminazione di 9 dei 15 scarichi fognari censiti sul territorio. Entrambi i progetti sono stati trasmessi alla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema della Regione Campania per l'emissione del Decreto regionale di ammissione a finanziamento entro il limite della disponibilità economica stabilita dal Protocollo in € 3.000.000,00 e per la individuazione delle possibili ulteriori fonti di finanziamento a copertura dei fondi eccedenti il suddetto limite. Con Decreto Dirigenziale n. 443 del 07/10/2019 la Regione Campania, Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, ha disposto di ammettere a finanziamento, in via programmatica, l'intervento denominato: "Int.7308 – Comune di Nocera Inferiore completamento della rete fognaria – 1° lotto – Stralcio A" per l'importo complessivo di € 3.000.000,00, IVA esclusa, con Soggetto Attuatore GORI S.p.A., nonché di trasferire alla Direzione Generale 50.17.00 il progetto esecutivo dell'intervento di primo lotto denominato "Comune di Nocera Inferiore completamento della rete fognaria – 1° lotto", per le valutazioni di competenza in ordine a possibili ulteriori fonti di finanziamento a copertura dei fondi eccedenti i 3 milioni di euro già stanziati.

Nel corso del 2019/2020 è stata espletata la gara di appalto per l'affidamento dei lavori. Nelle more dell'assegnazione definitiva del finanziamento da parte della Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n.592 del 09/12/2020, la Regione Campania ha liquidato in favore di GORI l'importo di € 600.000,00 a titolo di anticipazione. I lavori sono stati consegnati in data 28/12/2020 e sono in esecuzione.

• **RETE DI COLLETTORI A SERVIZIO DEI COMUNI DI OTTAVIANO, SAN GIUSEPPE VESUVIANO, TERZIGNO, POGGIOMARINO, STRIANO, SARNO E SAN VALENTINO TORIO (SUBCOMPENSORIO N.2).**

Con Decreto Dirigenziale n.679 del 28/11/2017, la Regione Campania ha disposto il recesso dal contratto di appalto stipulato con l'impresa Tecnis S.p.A. per la realizzazione dei lavori in oggetto, stabilendo tra l'altro di nominare GORI S.p.A., nella sua qualità di Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato dell'ATO n.3, quale "Soggetto Attuatore" per l'esecuzione degli interventi di completamento dei lavori necessari per il collaudo e la messa in esercizio delle opere realizzate nell'ambito dell'intervento denominato "Rete di collettori a servizio dei Comuni di Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Poggiomarino, Striano, Sarno e San Valentino Torio (subcompensorio n.2)". Con verbale del 06/02/2018, in attuazione al predetto Decreto Dirigenziale n.679/2017 della Regione Campania, al fine di consentire il subentro di GORI quale Soggetto attuatore, è stata trasferita all'ATO 3 Sarnese Vesuviano e quindi a GORI, la parte della rete di collettori SUB2 oggetto degli interventi di completamento, come richiamati nell'Ordine di Servizio n.1 del 26/07/2017 che fu impartito dal Direttore dei Lavori dell'intervento complessivo all'impresa Tecnis S.p.A. e mai eseguito da quest'ultima.

Per la realizzazione dei suindicati interventi di completamento, ai sensi dell'art.3 del citato verbale del 06/02/2018, la Regione Campania ha messo a disposizione di GORI, l'importo di € 540.449,51 derivante, in prima analisi, dalle residuali disponibilità del quadro economico dell'intervento in oggetto, successivamente impegnato in favore di GORI con Decreto Dirigenziale n.437 del 18/09/2018.

A seguito di opportune segnalazioni da parte di GORI, sono state evidenziate ulteriori difformità e vizi di esecuzione dell'intervento originario per un totale interventi ancora necessari di complessivi € 2.526.977,97. Con Decreto Dirigenziale n.339 del 31/07/2019, la Regione Campania ha decretato di impegnare in favore di GORI, già soggetto attuatore degli interventi di cui al D.D. n.679/2017 e successivo verbale del 06/02/2018, l'importo complessivo di € 2.526.977,97 per la realizzazione degli ulteriori interventi di cui alla relazione di accertamento del Direttore dei Lavori dell'intervento complessivo.

Ad oggi, i lavori sono in via di completamento.

Ercolano 08/07/2021